

令和4年度PFI事業実施状況等について

1. 設置状況

(1) 設置状況

人槽	基数
5	25
6~7	19
8~10	4
11~15	0
16~20	0
21~25	0
26~30	1
31~40	1
41~50	0
51人以上	1
計	51

目標設置基数	110
PFI事業契約に基づく実施率 (51 ÷ 100)	46.36%

(2) 転換状況

区分		補助額	基数	金額
単独槽	転換補助(撤去)	90,000	11	990,000
	配管補助	300,000	12	3,600,000
計				4,590,000
くみ取り槽	転換補助(撤去)	90,000	8	720,000
	配管補助	300,000	6	1,800,000
計				2,520,000
単独転換割合	転換補助(撤去)対象分		21.57%	
	転換補助(撤去)対象外含む		23.53%	
単独+汲取転換割合 (転換補助(撤去)対象外含む)			35.29%	
転換なし基数			33	

2. 維持管理状況

(1) 管理基数

区分	基数
令和4年度以前設置管理基数	119
令和4年度設置管理基数	51
合計	170

(2) 実施計画との比較

区分	基数
予定維持管理基数	374
実績維持管理基数	170
達成率	45.45%

(3) 法定検査の状況

		基数	適正	概ね適正	不適正
11条		89	70	18	1
	割合	100%	78.65%	20.22%	1.12%

3. 使用料徴収状況

区分	内容
徴収対象戸数（現年）	165
徴収率（現年）	100%