

# 東みよし町 事務事業評価シート

評価年度	令和5年度	事業年度	令和4年度
------	-------	------	-------

## 1 事務事業の概要

事務事業名	地域資源を活かし、未来へつなぐ持続可能なまちづくり事業計画(町道)			整理番号	1310-016
第2次 総合計画体系	政策目標	5 快適で便利なまち		担当部署	建設課
	分野別施策	3 道路・交通網の整備		所属長	末内 良明
	主な施策	3 町道の整備		電話番号	79-5342
根拠法令等	国土交通省所管補助金交付規則				
事業実施方法区分	<input checked="" type="checkbox"/> 町直営	<input type="checkbox"/> 全部委託	<input type="checkbox"/> 一部委託	<input type="checkbox"/> 指定管理	<input type="checkbox"/> 補助金等
事業継続年数	事業開始年度	令和4年度	<input checked="" type="checkbox"/> 5年以内	<input type="checkbox"/> 6年～10年	<input type="checkbox"/> 11年～20年 <input type="checkbox"/> 21年以上

## 2 事務事業の目的・内容・成果

事務事業の対象 <small>具体的に誰(なに)を</small>	地域住民及び県外からの観光客	対象者	同左
事務事業の目的 <small>どのような状態にしたいのか</small>	地域住民の生活や経済活動においても支障をきたしている渋滞などの障害を解消し、緊急車両の進入路確保、災害時避難所や公共施設への接続、災害時要援護者支援の効率化を向上させる。		
事務事業の内容 <small>どのような方法・手段で 事務事業を行ったか</small>	地域再生計画を作成し、観光資源のネットワーク化、地域住民の連携・交流を図るため町道整備を行う。根拠法令等に基づき町道整備する。		
事務事業の成果 <small>結果・実績はどうか</small>	令和4年度末の執行事業 大藤本線 施工延長 L=460.0m 進捗率 16.4% つづら線 施工延長 L=0.0m 進捗率 0.0%(令和5年度から開始)		
特記事項			

## 3 事業費の推移と評価対象年度経費

	令和3年度	令和4年度(評価対象年度)	令和5年度(見込)
事業費【(a)～(e)の合計】	0 <small>うち繰越分↓</small>	22,086,979 <small>うち繰越分↓</small>	38,568,000 <small>うち繰越分↓</small>
財源内訳	国庫支出金(a)	8,500,000 <small>うち繰越分↓</small>	13,500,000 <small>うち繰越分↓</small>
	県支出金(b)		
	地方債(c)	12,500,000 <small>うち繰越分↓</small>	22,400,000 <small>うち繰越分↓</small>
	その他(d)		
	うち受益者負担		
	一般財源(e)	1,086,979 <small>うち繰越分↓</small>	2,668,000 <small>うち繰越分↓</small>
特定財源の名称・金額	地方創生道整備推進交付金 8,500,000円 辺地債 12,500,000円		
令和4年度 経費の内訳 <small>事務事業に係る経費の詳細</small>	予算科目(歳出区分) 会計 1 一般会計 款 7 土木費 項 2 道路橋梁費 目 3 道路新設改良費 工事費 19,608,600円 委託料 1,402,500円 事務費 245,825円 人件費 830,054円		
備考			