

東みよし町 事務事業評価シート

評価年度	令和5年度	事業年度	令和4年度
------	-------	------	-------

1 事務事業の概要

事務事業名	三好東部火葬場建設事業		整理番号	1311-024
第2次 総合計画体系	政策目標	4 安全・安心なまち	担当部署	環境課
	分野別施策	1 環境保全の総合的推進	所属長	籠島 孝宏
	主な施策	2 自然環境・景観の保全	電話番号	79-5340
根拠法令等	墓地、埋葬等に関する法律			
事業実施方法区分	<input type="checkbox"/> 町直営 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金等			
事業継続年数	事業開始年度	令和2年度	<input checked="" type="checkbox"/> 5年以内 <input type="checkbox"/> 6年～10年 <input type="checkbox"/> 11年～20年 <input type="checkbox"/> 21年以上	

2 事務事業の目的・内容・成果

事務事業の対象 <small>具体的に誰(なに)を</small>	東みよし町内及び三好市内(旧三野町・旧井川町)、その他の地域において、火葬許可証の交付を受けた者	対象者	火葬許可証の交付を受けた者
事務事業の目的 <small>どのような状態にしたいのか</small>	新たに火葬場を建設し、既存火葬場を取り壊す。		
事務事業の内容 <small>どのような方法・手段で 事務事業を行ったか</small>	<p>現火葬場は、平成元年3月の供与開始以降34年が経過し、火葬炉設備を含めた建物の経年劣化等により周辺住民や利用者の方から早急に施設建替えについての要望が寄せられていたため、現施設西側の土地約3,900m2を購入し、新たに火葬場施設を建設する。</p> <p>なお、令和6年3月までに新火葬場を建設し供用開始後は、令和6年度中に既存火葬場を取壊す。</p>		
事務事業の成果 <small>結果・実績はどうか</small>	令和4年度(繰越)発注工事:完成 用地造成工事 令和4年度発注業務及び工事:施行中 建築工事監理委託業務 建築工事 火葬炉設備工事 案内表示システム整備工事		
特記事項	組合分担金 三好市 78,923,000円(うち令和4年度分 71,687,000円 繰越分 7,236,000円) 東みよし町 167,993,000円(うち令和4年度分 133,913,000円 繰越額 34,080,000円)		

3 事業費の推移と評価対象年度経費

	令和3年度		令和4年度(評価対象年度)		令和5年度(見込)	
事業費【(a)～(e)の合計】	69,978,799	うち繰越分 ↓ 0	246,916,000	うち繰越分 ↓ 41,316,000	352,070,000	うち繰越分 ↓ 0
財源内訳	国庫支出金(a)	うち繰越分 ↓		うち繰越分 ↓		うち繰越分 ↓
	県支出金(b)	うち繰越分 ↓		うち繰越分 ↓		うち繰越分 ↓
	地方債(c)	うち繰越分 ↓		うち繰越分 ↓		うち繰越分 ↓
	その他(d)	うち繰越分 ↓		うち繰越分 ↓		うち繰越分 ↓
	うち受益者負担	うち繰越分 ↓		うち繰越分 ↓		うち繰越分 ↓
	一般財源(e)	69,978,799	うち繰越分 ↓	246,916,000	うち繰越分 ↓ 41,316,000	352,070,000
特定財源の名称・金額						
令和4年度 経費の内訳 <small>事務事業に係る経費の詳細</small>	予算科目(歳出区分) 会計 90 三好東部火葬場管理組合 款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 1 管理費 委託料 3,400,000円 工事請負費 243,516,000円(うち繰越分 41,316,000円)					
備考						