

令和5年度PFI事業実施状況等について

1. 設置状況

(1) 設置状況

人槽	基数	
5	28	
6~7	14	
8~10	4	
11~15	1	
16~20	0	
21~25	1	
26~30	0	
31~40	1	
41~50	1	
51人以上	0	
計	50	0

目標設置基数	100
PFI事業契約に基づく実施率 (50÷100)	50.00%

(2) 転換状況

区分		補助上限額	基数	金額
単独槽	転換補助(撤去)	120,000	13	1,560,000
	配管補助	300,000	17	4,969,400
計				6,529,400
くみ取り槽	転換補助(撤去)	100,000	2	200,000
	配管補助	300,000	4	1,200,000
計				1,400,000
単独転換割合	転換補助(撤去)対象分		26.00%	
	転換補助(撤去)対象外含む		34.00%	
単独+汲取転換割合 (転換補助(撤去)対象外含む)			42.00%	
転換なし基数			29	

2. 維持管理状況

(1) 管理基数

区分	基数
令和5年度以前設置管理基数	170
令和5年度設置管理基数	50
合計	220

(2) 実施計画との比較

区分	基数
予定維持管理基数	484
実績維持管理基数	215
達成率	44.42%

(3) 法定検査の状況

		基数	適正	概ね適正	不適正
11条		146	118	27	1
	割合	100%	80.82%	18.49%	0.68%

3. 使用料徴収状況

区分	内容
徴収対象戸数	199
徴収件数	2,228
徴収率	100%